

**П Е Р Е Ч Е Н Ь****работ по текущему ремонту многоквартирного дома № 18 по улице  
Молодёжная мкр. Заря города Балашиха в 2012 году**

Наименование планируемых работ	Планируемый (ориентировочный) объём работ	Примечания
<b>I.Перечень работ, имеющих первоочередное значение</b>		
Устранение утечки воды в подвальном помещении (замена крановых вентелей, прокладок и т.п.)	2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0	Уточнение работ производится с представителями УК при составлении сметы
Шпаклёвка и покраска стен на лестничной площадке (грибок)	6.8.Л, 6.9.Л, 6.10.Л	
Заделка бракованных стеновых плит, их шпаклёвка и покраска (заводской брак)	4.4.Л-Ф, 4.10.Л-Ф	
<b>II.Перечень остальных работ по текущему ремонту</b>		
Шпаклёвка и покраска стен	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.1-8.Л (покраска стен)</li> <li>• 2.1-9.Л-Ф (покраска стен)</li> <li>• 4.1-2.Л-Ф (шпаклёвка), 4.6-7.Ф (шпаклёвка), 4.1-10.Л-Ф (покраска стен)</li> <li>• 5.10.Л-Ф (шпаклёвка и покраска стен)</li> <li>• 6.1.Л-Ф, 6.6-7.Л (шпаклёвка и покраска стен)</li> </ul>	
Побелка потолка	5.1.Л-Ф, 5.5.Л-Ф	
Замена кафельной плитки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.1.(2,5 кв.м), 1.2.Л (3 пл.бордюра), 1.5.(1,5 кв.м), 1.7.(4 кв.м), 1.8.(3,5 кв.м)</li> <li>• 2.1-9 (30 кв.м)</li> <li>• 4.1.Л-Ф (15 кв.м.), 4.2.Л-Ф (3 кв.м), 4.5.Л (3 кв.м), 4.6.Л-Ф(2 кв.м), 4.8.Ф (1 кв.м), 4.9.Л (3 кв.м)</li> <li>• 5.1.(2 кв.м), 5.1.-10(10 кв.м. бордюр)</li> <li>• 6.1.Ф (1,5 кв.м), 6.2.Л(1 кв.м), 6.5.Л-Ф (2,5 кв.м)</li> </ul>	

Замена стёкол в дверях на (дверь между лестничной площадкой и фойе)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.1, 1.2, 1.8</li> <li>• 2.3</li> </ul>	
Установка ручек на двери между лестничной площадкой и фойе	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.2</li> <li>• 2.4</li> </ul>	
Установка доводчиков на входные двери	1.1	Два доводчика
Установка защитных экранов на батареи отопления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.1.Л, 2.4.Л</li> <li>• 4.1-10.(5 шт.)</li> <li>• 5.1-10.(10 шт.)</li> <li>• 6.10.(1 шт.)</li> </ul>	
Установка плафонов, установка (замена) ламп освещения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.1.(2 шт.), 2.2.(1 шт.), 2.3. (1 шт.), 2.4.(1 шт.), 2.5.(1 шт.), 2.6.(1 шт.), 2.7.(1 шт.), 2.8.(2 шт.), 2.9.(2 шт.)</li> <li>• 4.2. (1 шт.), 4.3.(3 шт.), 4.4.(2 шт.), 4.5.(1 шт.), 4.6. (1 шт.), 4.7. (2 шт.), 4.8.(1 шт.), 4.9.(1 шт.), 4.10.(1 шт.)</li> <li>• 5.1-10.(25 шт. ламп и 4 плафона)</li> <li>• 6.1.(3 шт.), 6.3.(2 шт.), 6.4.(2 шт.), 6.5.(2 шт.), 6.6.(2 шт.), 6.7.(2 шт.ламп и 1 плафон), 6.8.(2 шт.), 6.9.(2 шт.), 6.10.(1 шт.)</li> </ul>	
Установка шпингалетов оконных	5.1-10.(25 шт.)	
Замена (ремонт) входной деревянной двери	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.(дверь разбита)</li> <li>• 6.(нет стекла)</li> </ul>	
Дверной замок на чердак	2.4	Дверь на чердак открыта
Установка изоляции гидроузла	6.	
Установка дополнительного насоса	6.(общая проблема для жильцов 6-10 этажей)	Слабый напор холодной воды (особенно в выходные дни и летнее время)

**Примечания:**

1.В графе «Планируемый (ориентировочный) объём работ обозначения имеют следующую расшифровку:

- первая цифра – номер соответствующего подъезда (например, 1 – первый подъезд и т.д.);
- вторая цифра – номер этажа в подъезде (например, 0 – подвальное помещение, 1 – первый этаж и т.д.);
- буквы «Л», «Ф» и «Ч» после цифр – «Лестничная площадка», «Фойе» и «Чердак» соответственно (например, 1.1.Л – 1 подъезд 1 этаж Лестничная площадка).